

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
за 4 квартал 2018 года**
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края
полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией	Объем финансирования за 2018 год, млн. рублей (с НДС)										Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
						всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал							млн.руб.	%	в том числе за счет		
						Утвержденный план	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	нд	2018	2018	0,344	0,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	2018	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	2018	2018	0,344	0,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	2018	2018	0,344	0,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.2	Модернизация линии электропередач ВЛЭП -10кВ, ул. Солнечная на участке от оп.№1 до оп. № 24, ф-10, L-1,305км (замена неизолированного провода А-70 на СИП-3 1х50)	H_RVLEP10K18	2018	2018	0,344	0,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	В связи с недостаточностью средств работы перенесены на 2019г.

Утверждаю
И.о. директор МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
Рамазанов М.Р.
" 11 " февраля 2019г.

Источники финансирования инвестиционной программы на 2018 год, млн. рублей
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный
Красноярского края

без НДС

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		2018 г. план	план	план	план	план	
1	Собственные средства	1,539	0	0,000	1,249	0,290	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых)	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	в том числе от технологического	0	0	0	0	0	
1.1.3.2	в том числе от технологического	0	0	0	0	0	
1.2	Амортизация	0,256	0	0	0,256	0	
1.3	Возврат НДС	0	0	0	0	0	
1.4	Прочие собственные средства	1,283	0	0	0,993	0,290	
1.4.1	Прочие собственные средства	1,285	0	0	0,993	0,292	
1.4.2	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций	0	0	0	0	0	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	
2.1	Кредиты	0	0	0	0	0	
2.2	Облигационные займы	0	0	0	0	0	
2.3	Займы организаций	0	0	0	0	0	
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	
2.6	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края
полное наименование субъекта электроэнергетики

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности мероприятий направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере		Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии		Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики	
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели ⁴⁾	Утверждаемый план	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Утверждаемый план	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Утверждаемый план	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Утверждаемый план	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Утверждаемый план	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Утверждаемый план	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Утверждаемый план
1	2	3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края
полное наименование субъекта электроэнергетики

[illegible]

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы в 2018 году
за 4 квартал

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Плановый объем финансирования, млн.руб.					Фактически профинансировано, млн.руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн.руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб.					Технические характеристики созданных объектов											
																							Подстанции				Линии электропередач					Иные объекты		
			Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы	Кол-во, марка силовых трансф. шт.	Мощность МВт	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы	Тип опор	Марка кабеля	Протяженность, км			
1	2	3																																
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	нд	0,344	0,000	0,000	0,069	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нд	0,344	0,000	0,000	0,069	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	0,344	0,000	0,000	0,069	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	0,344	0,000	0,000	0,069	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	0,344	0,000	0,000	0,069	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.2.2	Модернизация линии электропередач ВЛЭП -10кВ, ул. Солнечная на участке от оп.№1 до оп. № 24, ф-10, L-1,305км (замена неизолированного провода А-70 на СИП-3 1х50)	G_RVLEP10K18	0,344	0,000	0,000	0,069	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об отчете по реализации инвестиционной программы МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
за 4 квартал 2018 года

В инвестиционной программе МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный на 2018-2020 годы, наличие инвестиционных проектов, указанных в абзацах 4, 9 пункта ж(1)) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", в отношении проектов капитального строительства, МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный не предусмотрено. Аудиторская проверка о реализации инвестиционной программы МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный не проводилась.

И.о. директора МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный

Рамазанов М.Р.